



FERROVIE APPULO LUCANE

D.M. 182/2020

RINNOVO PIANO DEL FERRO

STAZIONE DI GRAVINA

(progr. Km 11+710 della linea
Altamura-Avigliano Città)

- PROGETTO ESECUTIVO -

5						
4						
3						
2						
1						
0	Ottobre 2023	WStrafella	LLepore	PStasi	PStasi	Prima Emissione
Em./Rev	Data	Red./Dis.	Verificato (RP)	Controllato (DT)	Approvato (DG)	Descrizione
Redazione grafica: ETACONS S.r.l. - P.tta S. G. dei Fiorentini n.1 - 73100 LECCE Tel(0832)331418/7 E-mail: mail@etacons.it						Cod. N°: E402-E
<u>Titolo dell'allegato</u> CRONOPROGRAMMA						<u>Allegato n.</u> H
						<u>Scala</u>
<u>Progettazione:</u>  - Ing. Primo Stasi			<u>Committente:</u> FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. R.U.P.: Ing. Massimiliano Natile			

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16- Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PROGRAMMA DEI LAVORI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 01 al 37 gg	da 38 a 57 gg	da 58 a 97 gg	da 98 a 120 gg		
1 - 1^ Fase	€ 647.594,23	€ 295.682,28	€ 289.809,84	€ 62.102,11			
1 - Carattezzazione e ricerca ordigni bellici	(€ 1.966,75)	(€ 1.966,75)					
2 - Demolizione di binari	(€ 71.178,86)	(€ 71.178,86)					
3 - Costruzione di binari	(€ 558.918,98)	(€ 207.007,03)	(€ 289.809,84)	(€ 62.102,11)			
4 - Pavimentazioni ferroviarie	(€ 15.529,64)	(€ 15.529,64)					
2 - 2^ Fase	€ 506.627,86			€ 221.556,76	€ 285.071,10		
1 - Carattezzazione e ricerca ordigni bellici	(€ 1.844,25)			(€ 1.844,25)			
2 - Demolizione di binari	(€ 53.231,63)			(€ 53.231,63)			
3 - Costruzione di binari	(€ 405.765,25)			(€ 154.577,24)	(€ 251.188,01)		
4 - Pavimentazioni ferroviarie	(€ 11.903,64)			(€ 11.903,64)			
5 - Alzamento di binari	(€ 33.883,09)				(€ 33.883,09)		
IMPORTO		€ 295.682,28	€ 289.809,84	€ 283.658,87	€ 285.071,10		
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 295.682,28	€ 585.492,12	€ 869.150,99	€ 1.154.222,09		
%		25,62%	25,11%	24,58%	24,70%		
% PROGRESSIVA		25,62%	50,73%	75,30%	100,00%		

PROGRAMMAZIONE S.A.L.


(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PROGRAMMA S.A.L.						
DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	Inizio lavori
	37	37	€ 295.682,27	€ 295.682,27	25,62%	Si
	57	20	€ 585.492,10	€ 289.809,83	50,73%	Si
	97	40	€ 869.150,98	€ 283.658,88	75,30%	Si
	120	23	€ 1.154.222,09	€ 285.071,11	100,00%	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



LEGENDA: ▲ Stato Avanzamento Lavori programmato