



FERROVIE APPULO LUCANE

D.M. 182/2020

RINNOVO PIANO DEL FERRO

STAZIONE DI MARINELLA

(progr. Km 60+422 della linea
Bari-Matera)

- PROGETTO ESECUTIVO -

5						
4						
3						
2						
1						
0	Ottobre 2023	WStrafella	LLepore	PStasi	PStasi	Prima Emissione
Em./Rev	Data	Red./Dis.	Verificato (RP)	Controllato (DT)	Approvato (DG)	Descrizione
Redazione grafica: ETACONS S.r.l. - P.tta S. G. dei Fiorentini n.1 - 73100 LECCE Tel(0832)331418/7 E-mail: mail@etacons.it						Cod. N°: E403-E
<u>Titolo dell'allegato</u> CRONOPROGRAMMA						<u>Allegato n.</u> H
						<u>Scala</u>
<u>Progettazione:</u>  - Ing. Primo Stasi			<u>Committente:</u> FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. R.U.P.: Ing. Massimiliano Natile			

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16- Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PROGRAMMA DEI LAVORI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 1 a 35 gg	da 36 a 63 gg	da 64 a 90 gg			
1 - 1^ FASE	€ 741.138,75	€ 392.579,24	€ 348.559,51				
1 - Carattezzazione e ricerca ordigni bellici	(€ 2.788,35)	(€ 2.788,35)					
2 - Demolizione di binari	(€ 96.047,91)	(€ 96.047,91)					
3 - Costruzione di binari	(€ 616.682,21)	(€ 268.122,70)	(€ 348.559,51)				
4 - Pavimentazioni ferroviarie	(€ 25.620,28)	(€ 25.620,28)					
2 - 2^ FASE	€ 406.978,13		€ 30.606,78	€ 376.371,35			
1 - Carattezzazione e ricerca ordigni bellici	(€ 1.462,25)		(€ 1.462,25)				
2 - Demolizione di binari	(€ 48.574,21)		(€ 29.144,53)	(€ 19.429,68)			
3 - Costruzione di binari	(€ 341.256,63)			(€ 341.256,63)			
4 - Pavimentazioni ferroviarie	(€ 15.685,04)			(€ 15.685,04)			
IMPORTO		€ 392.579,24	€ 379.166,29	€ 376.371,35			
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 392.579,24	€ 771.745,53	€ 1.148.116,88			
%		34,19%	33,03%	32,78%			
% PROGRESSIVA		34,19%	67,22%	100,00%			

PROGRAMMAZIONE S.A.L.


(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PROGRAMMA S.A.L.						
DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	Inizio lavori
	35	35	€ 392.579,24	€ 392.579,24	34,19%	Si
	63	28	€ 771.745,53	€ 379.166,29	67,22%	Si
	90	27	€ 1.148.116,88	€ 376.371,35	100,00%	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)



LEGENDA: ▲ Stato Avanzamento Lavori programmato