



Ferrovie Appulo Lucane

Ferrovie Appulo Lucane

Corso Italia n.8 - 70123 BARI

Risorse del Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (P.N.R.R.) di cui al D.M. del 23 settembre 2021, n. 363

Linea Bari - Matera: Rinnovo armamento tratta Bari Centrale - Bari
Scalo dalla progr. Km 0+000 alla prog. km 1+809
2 ^ STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Eustachio Santochirico

PROGETTAZIONE:

Ing. Silvio Verni
Via Principe Amedeo, 218 - 70122 - Bari

CODIFICA:

E06

ELABORATO:

Cronoprogramma

SCALA:

/

Rev.	Descrizione	Data
A	Prima emissione	09/2023

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	29 ago 22	05 set 22	12 set 22	19 set 22	26 set 22	03 ott 22	10 ott 22	17 ott 22	24 ott 22	31 ott 22	07 nov 22	14 nov 22
1	RINNOVO FAL KM 0+000 - KM 0+360	75 g	gio 01/09/22	lun 14/11/22												
2	CANTIERIZZAZIONE	2 g	gio 01/09/22	ven 02/09/22												
3	Pulizia Area di cantiere	1 g	gio 01/09/22	gio 01/09/22												
4	Recinzione area di cantiere	1 g	gio 01/09/22	gio 01/09/22												
5	Allestimento locali e servizi igienici e aree di deposito	1 g	ven 02/09/22	ven 02/09/22												
6	DEMOLIZIONE DI BINARIO	12 g	sab 03/09/22	mer 14/09/22												
7	Demolizione di binario	3 g	sab 03/09/22	lun 05/09/22												
8	Rimozione Paraurti e deviatori	4 g	mar 06/09/22	ven 09/09/22												
9	Scavo e rimozione ballast e sede ferroviaria con escavatori	5 g	sab 10/09/22	mer 14/09/22												
10	INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE	26 g	gio 15/09/22	lun 10/10/22												
11	Rimozione impermeabilizzazione esistente, tratto in viadotto	3 g	gio 15/09/22	sab 17/09/22												
12	Riempimento con calcestruzzo magro fino a piano di piattaforma	5 g	dom 18/09/22	gio 22/09/22												
13	Preparazione del supporto con malta cementizia	5 g	ven 23/09/22	mar 27/09/22												
14	Posa in opera di strato di impermeabilizzazione	7 g	mer 28/09/22	mar 04/10/22												
15	Posa Geotessuto e Materassino antivibrante	3 g	mer 05/10/22	ven 07/10/22												
16	Giunti, scossaline e pluviali	3 g	sab 08/10/22	lun 10/10/22												
17	COSTRUZIONE DI BINARIO	33 g	mar 11/10/22	sab 12/11/22												
18	Posa di primo strato di pietrisco	2 g	mar 11/10/22	mer 12/10/22												
19	Posa traverse	3 g	gio 13/10/22	sab 15/10/22												
20	Posa organi di attacco e rotaie	2 g	dom 16/10/22	lun 17/10/22												
21	Costruzione deviatori e posa paraurti	13 g	mar 18/10/22	dom 30/10/22												
22	Rincalzatura, livellamento e allineamento del binario	2 g	lun 31/10/22	mar 01/11/22												
23	Ricarica Pietrisco	3 g	mer 02/11/22	ven 04/11/22												
24	Rincalzatura, livellamento e allineamento del binario	3 g	sab 05/11/22	lun 07/11/22												
25	Regolazione del binario in LRS	3 g	mar 08/11/22	gio 10/11/22												
26	Ricarica e profilatura del binario	2 g	ven 11/11/22	sab 12/11/22												
27	SMOBILIZZO CANTIERE	2 g	dom 13/11/22	lun 14/11/22												

Progetto: CRONOPROGRAMM
Data: mer 20/09/23

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

Pagina 1